



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**RELATIVO A MARÇO/2021**  
**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO**  
**CORRÊA**

- **Objeto da Obra:** Pavimentação Asfáltica em vias rurais do Município de Augusto Corrêa.
- **Nome do Contratado:** G L CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 05.214.984/0001-27.
- **Local de Execução da Obra:** Vias Rurais do Município de Augusto Corrêa (ITAPIXUNA, ARAÍ, PATAL E ATURIAÍ).
- **Origem do Recurso:** Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Concorrência Pública.
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 001/2018 – PMAC, contrato original de nº 20180506.
- **Data de Início da Obra:** 25 de junho de 2018.
- **Data de Fim da Obra:** 25 de setembro de 2018.
- **Termos Aditivos de Prazo da Obra:**
  - 1º Termo Aditivo – 25 de setembro de 2018 a 23 de março de 2019.
  - 2º Termo Aditivo – 22 de março de 2019 a 18 de setembro de 2019.
  - 3º Termo Aditivo – 18 de setembro de 2019 a 16 de março de 2020.
  - 4º Termo Aditivo – 16 de março de 2020 a 12 de setembro de 2020.
  - 5º Termo Aditivo – 12 de setembro de 2020 a 11 de março de 2021.
  - 6º Termo Aditivo – 11 de março de 2021 a 07 de setembro de 2021.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.992.014,68 (um milhão, novecentos e nove e dois mil, quatorze reais e sessenta e oito centavos).



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

- **Valor total aplicado:** R\$ 1.525.441,46 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).
- **Percentual total aplicado:** 76,58%.
- **Percentual mensal aplicado:** 15,96%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 317.858,59 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Obs.: Obras de anos anteriores que estão presentes nesse relatório são porque ainda estão sendo pagos no ano vigente!