

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO													
Empresa: PPB ENGENHARIA LTDA		12/01/2024											
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA													
Edital: TOMA DE PREÇO Nº 16/2023													
Obra: URBANIZAÇÃO DA CRLA DA VILA DE NOVA CLINDA COM CONSTRUÇÃO DE RAMPA NAÚTICA NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.													
Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Praço:Sim/EC:Sim. Tabela:1-SEOP-FA-2023/10;2-SINAPI-PA-2023/10													
ITEM	Descrição	VALOR TOTAL	%	MESES								TOTAIS	
				01	02	03	04	05	06	07	08		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	233.418,15	16,34%	100,00%									100,00%
				233.418,15									233.418,15
2.0	EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM RIP-RAP	367.982,13	25,76%	40,00%	30,00%	30,00%							100,00%
				147.792,85	110.394,64	110.394,64						367.982,13	
3.0	CALÇAMENTO	201.950,61	14,14%		40,00%	40,00%	20,00%						100,00%
					80.780,24	80.780,24	40.390,12					201.950,61	
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.096,40	6,17%									100,00%	100,00%
											88.096,40	88.096,40	
5.0	PINTURA	47.908,50	3,35%									100,00%	100,00%
											47.908,50	47.908,50	
6.0	EXECUÇÃO DO RAMPA COM MURO DE CONTENÇÃO EM RIP-RAP	442.709,19	30,99%				20,00%	25,00%	25,00%	30,00%			100,00%
							88.541,84	110.677,30	110.677,30	132.812,76		442.709,19	
7.0	URBANIZAÇÃO	5.347,56	0,37%						25,00%	45,00%	30,00%		100,00%
									1.336,39	2.406,40	1.604,27	5.347,56	
8.0	SERVIÇOS FINAIS	41.172,94	2,88%									100,00%	100,00%
											41.172,94	41.172,94	
TOTAL GERAL		1.428.585,48	100,00%										
PERCENTUAL SIMPLES				26,64%	13,38%	13,38%	9,03%	7,75%	7,84%	9,47%	12,51%		
VALOR SIMPLES				380.611,00	191.174,88	191.174,88	128.931,96	110.677,30	112.014,19	135.219,16	178.782,11		
PERCENTUAL ACUMULADO				26,64%	40,02%	53,41%	62,43%	70,18%	78,02%	87,49%	100,00%		
PERCENTUAL ACUMULADO				380.611,00	571.785,89	762.960,77	891.892,73	1.002.570,03	1.114.584,21	1.249.803,37	1.428.585,48		

Paulo Raymundo Brigido de Oliveira
PPB ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.911.135/0001-41
Paulo Raymundo Brigido de Oliveira
4909-D CREA/PA

