



N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.178.562/0001-40
 Silva.engenharia2017@gmail.com

TOMADA DE PREÇO Nº 11/2021

OBRA: Serviços de engenharia para construção de uma E.M.E.F. com 4 (quatro) salas, no município de Augusto Corrêa/PA

DATA: 21/12/2021

BDI 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	20,00%								100,00%	2,90%
		18.513,79	4.628,45								23.142,24	
02	MOVIMENTO DE TERRA		100,00%								100,00%	1,75%
			13.975,35								13.975,35	
03	INFRA-ESTRUTURA		100,00%								100,00%	11,84%
			94.586,97								94.586,97	
04	SUPERESTRUTURA			70,00%	30,00%						100,00%	4,29%
				23.989,26	10.281,11						34.270,37	
05	PAREDES E PAÍNES				50,00%	30,00%	20%				100,00%	23,11%
					92.333,89	55.400,33	36.933,56				184.667,78	
06	ESQUADRIAS							100,00%			100,00%	3,88%
								30977,731			30.977,73	
07	COBERTURA				10,00%	50,00%	20,00%	20,00%			100,00%	12,28%
					9.810,19	49.050,96	19.620,39	19.620,39			98.101,93	
08	REVESTIMENTO				20%	25%	25%	30%			100,00%	8,08%
					12.916,84	16.146,04	16.146,04	19.375,25			64.584,18	
09	PISO						100,00%				100,00%	5,98%
							47821,463				47.821,46	
10	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS								100,00%		100,00%	1,08%
									8.618,76		8.618,76	
11	PINTURAS								100,00%		100,00%	6,36%
									50.833,62		50.833,62	
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	8,89%
							17.763,65	17.763,65	17.763,65	17.763,65	71.054,58	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						25%	25%	25%	25%	100,00%	7,47%
							14.918,27	14.918,27	14.918,27	14.918,27	59.673,09	
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS									100%	100,00%	1,21%
										9.690,80	9.690,80	
15	LIMPEZA									100%	100,00%	0,90%
										7.171,21	7.171,21	
	PARCIAIS SIMPLES	18.513,79	113.190,76	23.989,26	125.342,03	120.597,34	153.203,37	102.655,29	92.134,30	49.543,72	799.169,85	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	2,32%	14,16%	3,00%	15,68%	15,06%	19,17%	12,85%	11,53%	6,20%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	18.513,79	131.704,55	155.693,81	281.035,84	401.633,18	554.836,54	657.491,83	749.626,13	799.169,85		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	2,32%	16,48%	19,48%	35,17%	50,26%	69,43%	82,27%	93,80%	100,00%		

Notória Engenharia E. de Silva
 N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO,
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.178.552/0001-40
 Natalia E. F. da Silva
 Diretora
 CPF 000.565.062-36