

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	Recuperação de Estradas Vicinais Diversos Trechos: Trecho 1 AUGUSTO CORRÊA - PERIMIRIM 7,0Km ; Trecho 2 CRUZAMENTO AUGUSTO CORRÊA/PERIMIRIM - ILHA DAS PEDRAS 1,5KM; TRECHO 3 CRUZAMENTO AUGUSTO CORRÊA/PERIMIRIM - PONTA DO URUMAJÓ 1,2KM.		
Local:	Augusto Corrêa - PA	Extensão:	9,70 Km
Cidade:	Augusto Corrêa		
Prazo de execução:	180 dias	Data	outubro-21

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERIODOS (dias)						
				30	60	90	120	150	180	
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	RS 41.506,79	4%	100,00%						
				41.506,79	-	-	-	-	-	
II	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	RS 62.662,00	6%	60,00%	20,00%	20,00%				
				37.597,20	12.532,40	12.532,40	-	-	-	
III	- TERRAPLENAGEM	RS 111.514,29	11%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				44.605,72	22.302,86	22.302,86	22.302,86	-	-	
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	RS 31.567,33	3%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				6.313,47	6.313,47	6.313,47	6.313,47	6.313,47		
V	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	RS 715.391,78	72,6753%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	143.078,36	143.078,36	143.078,36	143.078,36	143.078,36	143.078,36
VI	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	RS 17.595,80	1,7875%					50,00%	50,00%	
				-	-	-	-	8.797,90	8.797,90	
Preço parciais (RS)		984.367,73	RS	130.849,12	185.053,03	185.053,03	172.520,63	159.015,67	151.876,26	
Preço acumulados (RS)				130.849,12	315.902,15	500.955,18	673.475,81	832.491,48	984.367,73	
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	13,29%	18,80%	18,80%	17,53%	16,15%	15,43%	
Percentuais acumulados (%)				13,29%	32,09%	50,89%	68,42%	84,57%	100,00%	

RS 101.481,21 / km

outubro-21

Alex Alves
Engenheiro Civil
CREA: 1518500510

Responsável pela execução do PBE:
Alex Alves Assis dos Reis
CREA:1518500510