



Objeto:

Objeto :Recuperação De Estrada Vicinal Trevinho / Santa Maria do Açaizal(19.3km).

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Local:	Augusto Corrêa - PA	Extensão (km):	19,30
Cidade:	Augusto Corrêa		
Prazo de execução:	90		Data fevereiro-22

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	15	30	45	60	75	90
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 54.806,74	2,60%	100,00%					
				54.806,74	-	-	-	-	-
II	- LIMPEZA MECANICANIZADA	R\$ 120.046,00	5,69%	60,00%	20,00%	20,00%			
				72.027,60	24.009,20	24.009,20	-	-	-
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 140.505,61	6,66%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				56.202,24	28.101,12	28.101,12	28.101,12	-	-
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 19.097,90	0,90%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				3.819,58	3.819,58	3.819,58	3.819,58	3.819,58	
V	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 1.742.402,07	82,54%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	348.480,41	348.480,41	348.480,41	348.480,41	348.480,41
VI	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 34.006,60	1,61%					50,00%	50,00%
				-	-	-	-	17.003,30	17.003,30
Preço parciais (R\$)		2.110.864,92	RS	186.856,16	404.410,32	404.410,32	380.401,12	369.303,29	365.483,71
Preço acumulados (R\$)				186.856,16	591.266,48	995.676,79	1.376.077,91	1.745.381,20	2.110.864,92
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	8,85%	19,16%	19,16%	18,02%	17,50%	17,31%
Percentuais acumulados (%)				8,85%	28,01%	47,17%	65,19%	82,69%	100,00%
		RS 109.371,24 / km							



07/18/25