



G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 06.789.584/0001-02 - NIRE JUCEPA: 15.6.0016661-1
 Insc. Estadual: 15.241.186-0 - Insc. Municipal: 160000000574

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Recuperação da Estrada do Ostreiro - Trecho: Nova Olinda – Rio da Peroba 3,5 KM

	OBJETO -	VALOR TOTAL	%	PERIODOS (dias)						
				20	40	60	80	100	120	
I	- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA	R\$ 40.223,12	8,99%	100,00%						
				40.223,12	-	-	-	-	-	-
II	LIMPEZA MECANIZADA	R\$ 37.380,00	8,36%	60,00%	20,00%	20,00%				
				22.428,00	7.476,00	7.476,00	-	-	-	-
III	- TERRAPLENAGEM	R\$ 103.215,03	23,08%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
				41.286,01	20.643,01	20.643,01	20.643,01	-	-	-
IV	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 34.151,36	7,64%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				6.830,27	6.830,27	6.830,27	6.830,27	6.830,27		
V	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 225.856,58	50,49%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	45.171,32	45.171,32	45.171,32	45.171,32	45.171,32	45.171,32
VI	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 6.468,00	1,45%						50,00%	50,00%
				-	-	-	-	3.234,00	3.234,00	3.234,00
Preço parciais (R\$)		447.294,09	R\$	111.593,35	80.946,54	80.946,54	73.470,54	56.061,54	48.405,32	
Preço acumulados (R\$)				111.593,35	192.539,89	273.486,43	346.956,97	403.018,51	451.423,83	
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	24,95%	18,10%	18,10%	16,43%	12,53%	10,82%	
Percentuais acumulados (%)				24,95%	43,05%	61,14%	77,57%	90,10%	100,92%	

Cássio P. Barros

G.C.N. CONSTRUTORA
 CNPJ: 06.789.584/0001-02
 GERSON CLAUDIO NASCIMENTO SILVA
 SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 613.873.982-53

Cássio P. Barros

CÁSSIO DO ROSÁRIO BARROS
 ENGENHEIRO CIVIL
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA: 1517822300 PA

72