



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.668,11	100,00% 7.668,11				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 21.784,77	100,00% 21.784,77				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 16.186,10	50,00% 8.093,05	50,00% 8.093,05			
4	INFRA-ESTRUTURA	100,00% 33.732,87	50,00% 16.866,44	50,00% 16.866,44			
5	SUPRA-ESTRUTURA	100,00% 27.403,27		100,00% 27.403,27			
6	ALVENARIA	100,00% 26.962,70		50,00% 13.481,35	50,00% 13.481,35		
7	ESQUADRIAS	100,00% 30.848,07			100,00% 30.848,07		
8	COBERTURA	100,00% 56.337,37		30,00% 16.901,21	70,00% 39.436,16		
9	REVESTIMENTO	100,00% 40.153,53			100,00% 40.153,53		
10	PISO	100,00% 29.274,96			60,00% 17.564,98	40,00% 11.709,98	
	SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPÉS	100,00% 1.517,95				100,00% 1.517,95	
12	PINTURA	100,00% 28.263,88				20,00% 5.652,78	80,00% 22.611,10
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00% 10.402,68		50,00% 5.201,34	50,00% 5.201,34		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 102.571,71			30,00% 30.771,51	30,00% 30.771,51	40,00% 41.028,68
15	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 12.083,44			30,00% 3.625,03	30,00% 3.625,03	40,00% 4.833,38
16	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 2.269,26			100,00% 2.269,26		
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 20.209,70	20,00% 4.041,94	20,00% 4.041,94	20,00% 4.041,94	20,00% 4.041,94	20,00% 4.041,94
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 16.237,53					100,00% 16.237,53
Porcentagem			12,08%	19,01%	38,72%	11,85%	18,34%
Custo			58.454,31	91.988,60	187.393,17	57.319,20	88.752,63
Porcentagem Acumulado			12,08%	31,09%	69,81%	81,66%	100,0%
Custo Acumulado			58.454,30	150.442,90	337.836,07	395.155,26	483.907,90

Cássio Barros

CONSTRUTORA PROJETA LTDA
CNPJ: 22.643.397/0001-72
RESP. TÉCNICO CÁSSIO R. BARROS

SL

[Handwritten signature]

55