



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.149,78	100,00% 7.149,78				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 13.977,19	100,00% 13.977,19				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 5.571,63	50,00% 2.785,82	50,00% 2.785,82			
4	INFRA E SUPERESTRUTURA	100,00% 32.122,29	50,00% 16.061,15	50,00% 16.061,15			
5	SUPRA-ESTRUTURA	100,00% 31.902,82		100,00% 31.902,82			
6	ALVENARIA	100,00% 8.438,95			100,00% 8.438,95		
7	ESQUADRIAS	100,00% 34.801,80			50,00% 17.400,90	50,00% 17.400,90	
8	COBERTURA	100,00% 50.600,77			100,00% 50.600,77		
9	REVESTIMENTO	100,00% 12.885,17			100,00% 12.885,17		
10	PISO	100,00% 45.815,76			60,00% 27.489,46	40,00% 18.326,30	
11	SOLEIRAS, PEITORIS, E RODAPÉS	100,00% 2.896,72				100,00% 2.896,72	
12	PINTURA	100,00% 46.111,92				20,00% 9.222,38	80,00% 36.889,54
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00% 12.631,13	50,00% 6.315,57	50,00% 6.315,57			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 63.560,54			30,00% 19.068,16	30,00% 19.068,16	40,00% 25.424,22
15	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 9.757,87			30,00% 2.927,36	30,00% 2.927,36	40,00% 3.903,15
16	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 4.538,52			100,00% 4.538,52		
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 20.209,70	20,00% 4.041,94	20,00% 4.041,94	20,00% 4.041,94	20,00% 4.041,94	20,00% 4.041,94
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 16.695,00					100,00% 16.695,00
Porcentagem			12,08%	14,56%	35,09%	17,58%	20,68%
Custo			50.331,45	61.107,29	147.391,23,88	73.882,86	86953,85
Porcentagem Acumulado			12,08%	26,64%	61,74%	79,32%	100,0%
Custo Acumulado				111.808,87	259.088,75	332.861,18	R\$ 419.666,56

Cássio R. Barros

CONSTRUTORA PROJEKTA LTDA
 CNPJ: 22.643.397/0001-72
 RESP. TÉCNICO CÁSSIO R. BARROS
 CREA1517822300

AL

[Handwritten signature]

80