



N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/PP SARAIVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.348.088/0001-04
engenharia@saraivaindustries.com.br

DIÁRIA DE PREÇO Nº 34/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA E.M.E.F. VIRGÍLIO CORRÊA, NA COMUNIDADE DO ARAÍ, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

DATA: 23/12/2022

BDI 27,61%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)													
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 25.489,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% 25.489,12	1,51%
02	MOVIMENTO DE TERRA	-	100% 103.940,83	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% 103.940,83	6,14%
03	FUNDAÇÕES	-	100% 89.383,68	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% 89.383,68	5,28%
04	SUPERESTRUTURA	-	-	70,00% 201.893,49	30,00% 86.392,92	-	-	-	-	-	-	100,00% 287.976,41	17,01%
05	VEDAÇÕES	-	-	-	80,00% 59.480,42	20,00% 14.870,11	-	-	-	-	-	100,00% 74.350,53	4,39%
06	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	100,00% 28.423,38	-	-	-	100,00% 28.423,38	1,68%
07	COBERTURA	-	-	-	10,00% 41.894,60	50,00% 209.472,99	20,00% 83.789,19	20,00% 83.789,19	-	-	-	100,00% 418.945,97	24,75%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	50% 9.502,11	-	50% 9.502,11	-	-	-	-	-	-	100,00% 19.004,21	1,12%
09	REVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	70,00% 65.149,07	30,00% 27.921,03	-	100,00% 93.070,10	5,50%
10	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	60,00% 88.360,77	40,00% 58.907,18	-	100,00% 147.267,95	8,70%
11	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00% 35.449,17	80,00% 141.796,70	100,00% 177.245,87	10,47%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	-	-	-	-	100,00% 13.000,69	-	-	-	-	100,00% 13.000,69	0,77%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	-	-	-	-	-	50% 7.087,27	50% 7.087,27	-	-	-	100,00% 14.174,54	0,84%
14	DRENAGEM PLUVIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 19.261,86	100,00% 19.261,86	1,14%
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 11.043,42	100,00% 11.043,42	0,65%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 802,74	100,00% 802,74	0,05%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	70% 32.265,72	30% 13.828,16	-	-	100,00% 46.093,88	2,72%
18	SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 20.000,66	-	100,00% 20.000,66	1,18%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 80.583,85	-	100,00% 80.583,85	4,76%
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	10% 976,51	10% 976,51	10% 976,51	10% 976,51	10% 976,51	10% 976,51	10% 976,51	10% 976,51	10% 976,51	10% 976,51	100,00% 9.765,12	0,58%
21	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 13.177,58	100,00% 13.177,58	0,78%
	PARCIAIS SIMPLES	26.465,63	203.803,13	202.560,00	198.246,56	225.319,60	104.853,67	152.542,07	168.314,52	223.838,41	187.058,81	1.693.002,39	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	1,56%	12,04%	11,96%	11,71%	13,31%	6,19%	9,01%	9,94%	13,22%	11,05%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	26.465,63	230.268,76	432.828,76	631.075,32	856.394,92	961.248,59	1.113.790,66	1.282.105,18	1.505.943,58	1.693.002,39		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	1,56%	13,60%	25,57%	37,28%	50,58%	56,78%	65,79%	75,73%	88,95%	100,00%		

Natalia Esthefany Ferreira da Silva

NATALIA ESTHEFANY FERREIRA DA SILVA
CPF 000.565.062-36
SARAIVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

95