

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Empresa: PPB ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº4/2023
 Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÍER, E CONSTRUÇÃO DE PAMPA NÁUTICA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE PORTO DO CAMPO, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

Data: 29/09/20223

ITEM	Descrição	VALOR TOTAL	MÊS	PERÍODO EM MESES						TOTAL POR ETAPA R\$	
			%	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	129.610,78	13,06%	100,00%							R\$ 129.610,78
				129.610,78							
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	139.991,64	14,10%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%		R\$ 139.991,64
				20.998,75	20.998,75	20.998,75	20.998,75	27.998,33	27.998,33		
3	RAP	333.622,86	33,61%	25,00%	50,00%	25,00%					R\$ 333.622,86
				83.405,72	166.811,43	83.405,72					
4	EXECUÇÃO DA RAMPA EM CONCRETO ARMADO	350.968,59	35,36%			40,00%	30,00%	30,00%			R\$ 350.968,59
						140.387,44	105.290,58	105.290,58			
5	SERVIÇOS FINAIS	38.421,56	3,87%						100,00%		R\$ 38.421,56
									38.421,56		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		992.615,43	100,00%	234.015,24	187.810,18	244.791,90	126.289,32	133.288,91	66.419,89		
(NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)			% NO PERÍODO	23,58%	18,92%	24,66%	12,72%	13,43%	6,69%		
			VALOR ACUMULADO	234.015,24	421.825,42	666.617,31	792.906,64	926.195,54	992.615,43		
			% ACUMULADA	23,58%	42,50%	67,16%	79,88%	93,31%	100,00%		

Paulo Raymundo Brígido de Oliveira
 PPB ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 22.911.135/0001-41
 Paulo Raymundo Brígido de Oliveira
 4909-D CREA/PA

