

**OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA NA ESTRADA VICINAL AUGUSTO CORREA/PATAL****CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)**

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 21.595,23			100,00% R\$ 21.595,23	1,96%
02	DRENAGEM SUPERFICIAL	40,00% R\$ 363.162,95	30,00% R\$ 272.372,22	30,00% R\$ 272.372,22	100,00% R\$ 907.907,39	82,47%
03	CALHA	50,00% R\$ 26.789,24	50,00% R\$ 26.789,24		100,00% R\$ 53.578,47	4,87%
04	RAMPA	30,00% R\$ 5.289,55	70,00% R\$ 12.342,29		100,00% R\$ 17.631,84	1,60%
05	DRENAGEM PROFUNDA	100,00% R\$ 79.251,62			100,00% R\$ 79.251,62	7,20%
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	40,00% R\$ 5.939,74	30,00% R\$ 4.454,80	30,00% R\$ 4.454,80	100,00% R\$ 14.849,34	1,35%
07	SERVIÇOS FINAIS			100,00% R\$ 6.069,79	100,00% R\$ 6.069,79	0,55%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 502.028,33	R\$ 315.958,54	R\$ 282.896,81	R\$ 1.100.883,68	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES	45,60%	28,70%	25,70%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	R\$ 502.028,33	R\$ 817.986,87	R\$ 1.100.883,68		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS	45,60%	74,30%	100,00%		

Augusto Corrêa/PA, 16 de setembro de 2023

Eng. Anna Beatriz Aguiar de Souza
CREA/PA Nº 151.917.457-8