



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

CONSTRUÇÃO DE UMA E.M.E.F. COM 4 (OUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de uma E.M.E.F. com 4 (quatro) salas, no município de Augusto Corrêa/PA.
- Nome do Contratado: N. Esthefany F. da Silva Com. Const. e Serviços EIRELI.
- Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa.
- Origem do Recurso: FUNDEB.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.
- Número do Processo Licitatório: 011/2021.
- Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021.
- **Data de Fim da Obra:** 25 de setembro de 2022.
- Termos Aditivos:

1º Termo aditivo: 25 de setembro de 2022 a 20 de junho 2023.

- Valor inicial da Obra: R\$ 799.169,85 (Setecentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
- **Valor aditado:** R\$ 146.191,60 (Cento e quarenta e seis mil, cento e noventa e um reais e sessenta centavos)
- Valor total da Obra: R\$ 945.361,45 (Novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos)
- Valor total aplicado: R\$ 735.210,83 (setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e dez reais e oitenta e três centavos)
- Percentual total aplicado: 77.76%
- Percentual mensal aplicado: 18,28%.
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 172.860,74 (cento e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e quatro).





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSOS TRECHOS, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em serviços de Recuperação de estradas vicinais de diversos trechos: Trecho 1 Augusto Corrêa Perimirim 7,0km, trecho 2 Cruzamento Augusto Corrêa/Perimirim Ilha das Pedras 1,5km, Trecho 3 Cruzamento Augusto Corrêa/Perimirim Ponta do Urumajó 1,2km, no município de Augusto Corrêa/PA.
 - Nome do Contratado: ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
- Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.
- **Origem do Recurso:** Transferência Especial Governo Federal.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços.
- Número do Processo Licitatório: 012/2021.
- Data de Início da Obra: 29 de dezembro de 2021.
- **Data de Fim da Obra:** 26 de agosto de 2022.
- Termos Aditivos de Prazo:

1º Termo Aditivo: 26 de agosto de 2022 a 23 de abril de 2023.

- Valor Total da Obra: R\$ 934.847,00 (novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais).
- **Valor total aplicado:** R\$ 934.847,00 (novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais).
- Percentual total aplicado: 100%.
- Percentual mensal aplicado: 29,70%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 277.621,68 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALOJAMENTO MUNICIPAL DA VILA DE ATURIAÍ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresa para Serviços de Reforma e Ampliação do Alojamento Municipal da Vila de Aturiaí, localizada na zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.
 - Nome do Contratado: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI.
- Local de Execução da Obra: Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.
- Origem do Recurso: Recurso próprio.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.
- Número do Processo Licitatório: 005/2022.
- Data de Início da Obra: 09 de junho de 2022.
- Data de Fim da Obra: 06 de novembro de 2022.
- Termos Aditivos:

1º Termo aditivo: 06 de novembro de 2022 a 05 de abril de 2023.

- **Valor Total da Obra:** R\$ 120.115,14 (Cento e vinte mil, cento e quinze reais e quatorze centavos).
- **Valor total aplicado:** R\$ 99.828,39 (noventa e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).
- **Percentual total aplicado:** 83,10%.
- Percentual mensal aplicado: 16,21%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 19.480,12 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta reais e doze centavos).





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SOLAR DA BEIRA, NA SEDE DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de serviços de reforma e ampliação do prédio Solar da Beira, na sede de Augusto Corrêa/PA.
 - Nome do Contratado: M. V. CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI.
- Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa/PA.
- **Origem do Recurso:** Transferência Especial do Governo Federal.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.
- Número do Processo Licitatório: 007/2022.
- **Data de Início da Obra:** 27 de julho de 2022.
- Data de Fim da Obra: 23 de janeiro de 2023.
- Termos Aditivos de Prazo:

1º Termo Aditivo: 23 de janeiro de 2023 a 22 de julho de 2023

- **Valor Total da Obra:** R\$ 386.371,79 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).
- **Valor total aplicado:** R\$ 120.414,67 (cento e vinte mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos).
- Percentual total aplicado: 31,15%.
- Percentual mensal aplicado: 24,01%.
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 92.793,81 (noventa e dois mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos).





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CAFEZINHO/SOLEDADE (13,6 KM), NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de serviços de recuperação da estrada Cafezinho/Soledade (13,6 km), com coordenadas iniciais -01°06'52''S -46° 31'31''W e final -01°10'51''S -46°35'55''W, no município de Augusto Corrêa/PA.
 - Nome do Contratado: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
- Local de Execução da Obra: Estrada Cafezinho/Soledade, Augusto Corrêa/PA.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Estrado de Transportes- SETRAN.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.
- Número do Processo Licitatório: 014/2022.
- **Data de Início da Obra:** 17 de agosto de 2022.
- Data de Fim da Obra: 14 de janeiro de 2023.
- Termo Aditivo de Prazo:

1º Termo Aditivo: 14 de janeiro de 2023 a 13 de junho de 2023.

- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.680.073,01 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil, setenta e três reais e um centavo).
- **Valor total aplicado:** R\$ 864.547,54 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
- **Percentual total aplicado:** 51,44%.
- Percentual mensal aplicado: 0%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,0





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS E LAZER NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de uma Praça de Eventos e Lazer no município de Augusto Corrêa.
 - Nome do Contratado: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI.
- Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa.
- **Origem do Recurso:** Ministério de Desenvolvimento Regional- MDR.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.
- Número do Processo Licitatório: 02/2021.
- Data de Início da Obra: 28 de setembro de 2021.
- Data de Fim da Obra: 30 de maio de 2022.
- Termos Aditivos de prozo:

1º Termo aditivo: 30 de maio de 2022 a 25 de janeiro de 2023.

2º Termo Aditivo: 25 de janeiro de 2023 a 22 de setembro de 2023

- Valor Total da Obra: R\$ 776.427,77 (setecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos).
- **Valor total aplicado:** R\$ 34.568,87 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
- Percentual total aplicado: 4,45%.
- Percentual mensal aplicado: 4,45%.
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 34.568,87 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DO ANOIRÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Pessoa Jurídica Para Executar Serviços de Construção de Um Posto De Saúde na Localidade do Anoirá, Zona Rural do Município de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** N. Esthefany F. Da Silva Com. Const. E Serviços Eireli. **CNPJ:** 27.178.552/0001-40.
- Local de Execução da Obra: PA-462, comunidade do Anoirá, no município de Augusto Corrêa/PA.
- Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.
- Número do Processo Licitatório: 016/2022.
- Data de Início da Obra: 27 de setembro de 2022.
- Data de Fim da Obra: 24 de maio de 2023.
- Valor Total da Obra: R\$ 355.425,78 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).
- **Valor total aplicado:** R\$ 72.913,82 (setenta e dois mil, novecentos e treze reais e oitenta dois centavos).
- **Percentual total aplicado:** 20,51%.
- Percentual mensal aplicado: 20,51%.
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 72.913,82 (setenta e dois mil, novecentos e treze reais e oitenta dois centavos).





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

REFORMA DA ORLA DA CIDADE DE AUGUSTO CORRÊA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE PÍER EM CONCRETO ARMADO E BANHEIRO PÚBLICO.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Serviços de Reforma da Orla da Cidade de Augusto Corrêa, incluindo a Construção de Píer em Concreto Armado e Banheiro Público.
- Nome do Contratado: N. Esthefany F. da Silva Com. Const. e Serviços Eireli.
 CNPJ: 27.178.552/0001-40.
- Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas—SEDOP/PMAC.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de preços.
- Número do Processo Licitatório: 015/2022.
- Data de Início da Obra: 19 de setembro de 2022.
- Data de Fim da Obra: 16 de julho de 2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.594.264,30 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).
- Valor total aplicado: R\$ 307.230,0000 (trezentos e sete mil, duzentos e trinta reais).
- Percentual total aplicado: 19,27%.
- Percentual mensal aplicado: 19,27%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 307.230,00 (trezentos e sete mil, duzentos e trinta reais).





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).

- **Objeto da Obra:** Construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), conforme convênio no 893596/2019 celebrado entre Ministério da Cidadania e o município de Augusto Corrêa/PA.
- Nome do Contratado: A L C CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA LTDA.
- Local de Execução da Obra: Sede do município de Augusto Corrêa.
 - Origem do Recurso: Ministério da Cidadania.
 - Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.
 - Número do Processo Licitatório: Nº 01/2021.
 - Data de Início da Obra: 03 de setembro de 2021.
 - Data de Fim da Obra: 01 de maio de 2022.
- Termo aditivo de Prazo:

1° TA 01 de maio de 2022 a 26 de outubro de 2022.

2° TA 26 de outubro de 2022 a 24 de abril de 2023.

- **Valor total da obra:** R\$ 440.201,30 (Quatrocentos e quarenta mil, duzentos e um reais e trinta centavos).
- **Valor total aplicado:** R\$ 72.247,98 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).
 - Percentual total aplicado: 16,41%.
 - Percentual mensal aplicado: 16,41%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 72.247,98 (setenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO A JANEIRO/2023

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO OSTREIRO – TRECHO: NOVA OLINDA – RIO PEROBA 3,5 KM, EM AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Recuperação da estrada do Ostreiro Trecho: Nova Olinda Rio Peroba 3,5 KM, em Augusto Corrêa/PA.
- Nome do Contratado: GCN Construtora EIRELI.
- Local de Execução da Obra: Zona Rural município de Augusto Corrêa.
 - **Origem do Recurso:** Transferência Especial Governo Federal.
 - Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço.
- Número do Processo Licitatório: Nº 20/2022 TP.
- Data de Início da Obra: 22 de novembro de 2022.
- Data de Fim da Obra: 21 de abril de 2023.
- **Valor total da obra:** R\$ 447.294,09 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e duzentos e noventa reais e nove centavos).
- **Valor total aplicado:** R\$ 265.668,02 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dois centavos).
 - Percentual total aplicado: 59,39%.
 - Percentual mensal aplicado: 59,39%.
 - Valor aplicado no mês vigente: R\$ 265.668,02 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dois centavos





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA