

Relatório de Execução de obras (OUTUBRO/2023 )

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Termo Aditivo de Prazo	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de uma Praça de Eventos e Lazer no município de Augusto Corrêa	G.C.N. Construções EIRELI	Sede do Município de Augusto Corrêa/PA	Convênio nº 884415/2019 Ministério de Desenvolvimento Regional-MDR	Tomada de Preços	Nº 002/2021.	28 de setembro de 2021	30 de maio de 2022	3º TA 22/09/2023 02/12/2023	R\$ 776.427,77	R\$ 330.824,47	42,60%.	9,17%.	R\$ 71.198,81	Em andamento
Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de construção de um Posto de Saúde da Família - PSF, na localidade do Maranhãozinho, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA	Construtora PROJEKTA LTDA	Localidade do Maranhãozinho, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA.	Fundo Municipal de Saúde de Augusto Corrêa	Tomada de Preços	Nº 029/2022	20 de dezembro de 2022	18 de junho de 2023	1º TA 18/06/2023 15/12/2023	R\$ 460.731,52	R\$ 254.780,92	55,30%.	29,47%.	R\$ 135.787,93	Em andamento
Recuperação das estradas vicinais: Trecho 1 – Carananzal/Igarapé-açu (14,5 km), trecho 2 – São Raimundo/Vila Sorriso (2,7 km), no município de Augusto Corrêa/PA.	G.C.N. Construções EIRELI	Zona Rural município de Augusto Corrêa	Recursos Próprios	Tomada de Preços	Nº 023/2022	02 de dezembro de 2022	20 de junho de 2023	1º TA 20/06/2023 06/01/2024	R\$ 2.114.217,18	R\$ 2.114.217,18	100,00%	30,11%.	R\$ 636.554,43	Concluído
Reforma e Ampliação da E.M.E.I.F. Máximo Ramos, na comunidade de São Luiz do Apió, no município de Augusto Corrêa/PA	Construtora PROJEKTA LTDA	Zona Rural do Município de Augusto Corrêa/PA	Transferência do FUNDEB 30%	Tomada de Preços	Nº 031/2022	27 de dezembro de 2022	25 de julho de 2023	1º 25/07/2023 20/02/2024	R\$ 800.668,80	R\$ 457.530,31	57,14%	19,44%.	R\$ 155.680,70	Em andamento

Relatório de Execução de obras (OUTUBRO/2023 )

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Termo Aditivo de Prazo	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Reforma e Ampliação das escolas: 01 - E.M.E.I.F. Abertina Ferreira do Santos, na sede do município; 02 – E.M.E.I.F. Ester Gomes, na comunidade da Ponta do Urumajó; 03 – E.M.E.I.F. Professora Genésia de Alencar da Silva, na comunidade da Ilha das pedras, localizadas no município de Augusto Corrêa/PA	Construtora PROJEKTA LTDA	Zona rural e Sede do Município de Augusto Corrêa/PA	Transferência do FUNDEB 30%	Tomada de Preços	Nº 032/2022	27 de dezembro de 2022	25 de julho de 2023	1º TA 25/07/2023 20/02/2024	R\$ 2.154.866,15	R\$ 1.409.024,62	65,39%	20,09%.	R\$ 433.054,92	Em andamento
Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Itapixuna, localizado no município de Augusto Corrêa	LP23 LTDA	Vila do Itapixuna, zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA	Fundo Municipal de Saúde	Tomada de Preços	Nº 003/2023	26 de julho de 2023	22 de janeiro de 2024		R\$ 410.865,03	R\$ 256.590,97	62,45%.	35,34%	R\$ 145.212,59	Em andamento