RELATÓRIO DE EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A MAIO/2022

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA

- **Objeto da Obra:** Pavimentação de vias no município de Augusto Corrêa, na localidade de Nova Olinda, Zona Rural de Augusto Corrêa.

- **Nome do Contratado:** Mundial Norte Construções EIRELI – **CNPJ:** 18.514.395/0001-06

- **Local de Execução da Obra:** Localidade de Nova Olinda- Augusto Corrêa/Pa.

- **Origem do Recurso:** Ministério de Desenvolvimento Regional.

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.

- **Número do Processo Licitatório:** 005/2019- 20190399

- **Termos Aditivos:**
  1º Termo Aditivo – 31 de janeiro de 2020 a 29 de julho de 2020.
  2º Termo Aditivo – 29 de julho de 2020 a 25 de janeiro de 2021.
  3º Termo Aditivo – 25 de janeiro de 2021 a 23 de julho de 2021.
  4º Termo Aditivo – 23 de junho de 2021 a 19 de janeiro de 2022.
  5º Termo Aditivo – 19 de janeiro de 2022 a 18 de julho de 2022.

- **Valor Total da Obra:**
  1ª Licitação: R$ 1.350.705,46 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos).
  2ª Licitação: R$ 1.454.018,86 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, dezoito reais e oitenta de seis centavos).

- **Valor total aplicado:**
  1ª Licitação – R$ 53.174,26 (Cinquenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).
  2ª Licitação – R$ 935.962,41 (Novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos).

- **Percentual aplicado:** 68,02%.

- **Percentual mensal aplicado**: 10,55%.

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 153.493,45 (Cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA BENEDITA MOTA

REFORMA DA ESCOLA PROFª CECÍLIA DE BRITO LOBÃO

- **Objeto da Obra:** Reforma e ampliação da Escola Maria Benedita Mota e Reforma da Escola Profª Cecília de brito Lobão, zona rural e urbana, município de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** G.C.N. CONTRUÇÕES EIRELI**. CNPJ:** 06.789.584/0001-02.
- **Local de Execução da Obra:** Zona rural e urbana do município de Augusto Corrêa.
- **Origem do Recurso:** FUNDEB.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 004/2021.
- **Data de Início da Obra:** 16 de dezembro de 2021.
- **Data de Fim da Obra:** 04 de julho de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$720.512,13 (setecentos e vinte mil, quinhentos e doze reais e treze centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 423.223,12 (quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e três reais e doze centavos).
- **Percentual total aplicado:** 58,73%.
- **Percentual mensal aplicado**: 26,87%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 193.607,60 (Cento e noventa e três mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos)

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A MAIO/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO LELO E ELVIRA DOS SANTOS REIS

- **Objeto da Obra:** Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Lelo e Elvira dos Santos Reis, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA.

- **Nome do Contratado:** ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. **CNPJ:** 32.007.827/0001-13.

- **Local de Execução da Obra:** Zona rural município de Augusto Corrêa.

- **Origem do Recurso:** FUNDEB.

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.

- **Número do Processo Licitatório:** 005/2021.

- **Data de Início da Obra:** 17 de dezembro de 2021.

- **Data de Fim da Obra:** 05 de julho de 2022.

- **Valor Total da Obra:** R$ 993.357,88 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

- **Valor total aplicado:** R$ 388.152,29 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos).

- **Percentual total aplicado:** 35,52%.

- **Percentual mensal aplicado**: 18,71%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 185.923,16 (Cento e oitenta e cinco mil, noventa e vinte e três reais e dezesseis centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A MAIO/2022

CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 11 (ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de 11 (onze) Sistemas de abastecimento de água em 11 (onze) Escolas Municipais de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** Alternativa Engenharia LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Zona rural do município de Augusto Corrêa.
- **Origem do Recurso:** FUNDEB.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Convite.
- **Número do Processo Licitatório:** 001/2021- 1612001.
- **Data de Início da Obra:** 31 de dezembro de 2021.
- **Data de Fim da Obra:** 30 de maio de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 317.716,55 (Trezentos e dezessete mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 246.594,37 (Duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos).
- **Percentual total aplicado:** 77,61%.
- **Percentual mensal aplicado**: 24,17%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 76.800,22 (Setenta e seis mil, oitocentos reais e vinte e dois centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A MAIO/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA E.M.E.F. PROFº MANOEL SADY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

- **Objeto da Obra:** Construção de uma Quadra Coberta com vestiário na E.M.E.F. Profº Manoel Sady, na sede do município de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** Avanti Construções e Serviços LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Sede do município de Augusto Corrêa.
- **Origem do Recurso:** FUNDEB.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 009/2021
- **Data de Início da Obra:** 22 de dezembro de 2021.
- **Data de Fim da Obra:** 17 de dezembro de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 1.112.253,90 (Um milhão, cento e doze mil, duzentos e cinquenta e três e noventa centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 129.007,11 (Cento e vinte nove mil, sete reais e onze centavos).
- **Percentual total aplicado: 11,59**%.
- **Percentual mensal aplicado**: 11,59%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 129.007,11 (Cento e vinte nove mil, sete reais e onze centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A MAIO/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA E.M.E.F. COM 4 (QUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de uma E.M.E.F. com 4 (quatro) salas, no município de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** N. Esthefany F. da Silva Com. Const. e Serviços EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Sede do município de Augusto Corrêa.
- **Origem do Recurso:** FUNDEB.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 011/2021.
- **Data de Início da Obra:** 29 de dezembro de 2021.
- **Data de Fim da Obra:** 25 de setembro de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 799.169,85 (Setecentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 325.282,37 (Trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).
- **Percentual total aplicado:** 40,70%.
- **Percentual mensal aplicado**: 20,89%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 166.957,76 (Cento e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A MAIO/2022

CONSTRUÇÃO DE ARENA POLIESPORTIVA

- **Objeto da Obra:** Construção de Arena Poliesportiva, conforme o convênio nº014/2021, que entre si celebram o estado do Pará, através da Secretaria de Esportes e Lazer- SEEL e a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA.

- **Nome do Contratado:** MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI.

- **Local de Execução da Obra:** Sede do Município de Augusto Corrêa/PA.

- **Origem do Recurso:** SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER- SEEL.

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços.

- **Número do Processo Licitatório:** 002/2022.

- **Data de Início da Obra:** 25 de fevereiro de 2022.

- **Data de Fim da Obra:** 19 de dezembro de 2022.

- **Valor Total da Obra:** R$ 700.521,06 (Setecentos mil, quinhentos e vinte e um reais e seis centavos).

- **Valor total aplicado:** R$ 91.719,14 (Noventa e um mil, setecentos e dezenove reais e quatorze centavos).

- **Percentual total aplicado:** 13,09%.

- **Percentual mensal aplicado**: 13,09%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 91.719,14 (Noventa e um mil, setecentos e dezenove reais e quatorze centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com