RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BELARMINO LELO E ELVIRA DOS SANTOS REIS

- **Objeto da Obra:** Reforma e ampliação das Escolas Belarmino Lelo e Elvira dos Santos Reis, zona rural do município de Augusto Corrêa/PA.

- **Nome do Contratado:** ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. **CNPJ:** 32.007.827/0001-13.

- **Local de Execução da Obra:** Zona rural município de Augusto Corrêa.

- **Origem do Recurso:** FUNDEB.

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.

- **Número do Processo Licitatório:** 005/2021.

- **Data de Início da Obra:** 17 de dezembro de 2021.

- **Data de Fim da Obra:** 05 de julho de 2022.

- **Termos Aditivos de Prazo da Obra:**

  1º Termo Aditivo: 05 de julho de 2022 a 21 de janeiro de 2023.

- **Valor Total da Obra:** R$ 993.357,88 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

- **Valor total aplicado:** R$ 828.226,23 (oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos)

- **Percentual total aplicado:** 83,37%

- **Percentual mensal aplicado**: 9,73%.

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 96.658,09 (noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e nove centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA E.M.E.F. PROFª ROSA ATHAYDE, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de uma Quadra Esportiva na E.M.E.F. Profª Rosa Athayde, no município de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** Tal Construtora e Incorporadora.
- **Local de Execução da Obra:** Sede do município de Augusto Corrêa.
- **Origem do Recurso:** FUNDEB.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 003/2021.
- **Data de Início da Obra:** 29 de dezembro de 2021.
- **Data de Fim da Obra:** 18 de maio de 2022.
- **Termos Aditivos de Prazo da Obra:**

  1º Termo Aditivo: 18 de maio de 2022 a 05 de outubro de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 820.464,68 (Oitocentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 606.204,33 (seiscentos e seis mil, duzentos e quatro reais e trinta e três centavos)
- **Percentual total aplicado:** 73,88%
- **Percentual mensal aplicado**: 7,83%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 64.315,67 (sessenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA E.M.E.F. COM 4 (QUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de uma E.M.E.F. com 4 (quatro) salas, no município de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** N. Esthefany F. da Silva Com. Const. e Serviços EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Sede do município de Augusto Corrêa.
- **Origem do Recurso:** FUNDEB.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 011/2021.
- **Data de Início da Obra:** 29 de dezembro de 2021.
- **Data de Fim da Obra:** 25 de setembro de 2022.
- **Termos Aditivos:**
  1º Termo aditivo: 25 de setembro de 2022 a 20 de junho 2023
- **Valor Total da Obra:** R$ 799.169,85 (Setecentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 562.350,09 (quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais e nove centavos)
- **Percentual total aplicado:** 70,36%
- **Percentual mensal aplicado**: 10,89%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 87.050,25 (Oitenta e sete mil, cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSOS TRECHOS, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada em serviços de Recuperação de estradas vicinais de diversos trechos: Trecho 1 – Augusto Corrêa – Perimirim 7,0km, trecho 2 – Cruzamento Augusto Corrêa/Perimirim – Ilha das Pedras 1,5km, Trecho 3 – Cruzamento Augusto Corrêa/Perimirim – Ponta do Urumajó 1,2km, no município de Augusto Corrêa/PA.

- **Nome do Contratado:** ACACIO, LEITE COM. DE ALIMENTOS, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

- **Local de Execução da Obra:** Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.

- **Origem do Recurso:** Transferência Especial - Governo Federal.

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preços.

- **Número do Processo Licitatório:** 012/2021.

- **Data de Início da Obra:** 29 de dezembro de 2021.

- **Data de Fim da Obra:** 26 de agosto de 2022.

- **Termos Aditivos:**

- **1º Termo Aditivo:** 26 de agosto de 2022 a 23 de abril de 2023.

- **Valor Total da Obra:** R$ 934.847,00 (novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais).

- **Valor total aplicado:** R$ 458.738,30 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos)

- **Percentual total aplicado:** 49,07%.

- **Percentual mensal aplicado**: 43,03%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 402,297,86 (quatrocentos e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

IMPLANTAÇÕES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES EM BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Implantações de Melhorias Sanitárias Domiciliares em bairros da sede do município de Augusto Corrêa/PA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA BARROS LTDA - EPP.
- **Local de Execução da Obra:** Sede do Município de Augusto Corrêa/PA.
- **Origem do Recurso:** Transferência Especial - Governo Federal.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 007/2019
- **Data de Início da Obra:** 14 de janeiro de 2022.
- **Data de Fim da Obra:** 11 de novembro de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 499.506,46 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e seis reais e quarenta e seis centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 341.998,60 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)
- **Percentual total aplicado:** 68,46%
- **Percentual mensal aplicado**: 16,97%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 84.811,93 (oitenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e noventa e três centavos)

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

CONSTRUÇÃO DE ARENA POLIESPORTIVA

- **Objeto da Obra:** Construção de Arena Poliesportiva, conforme o convênio nº014/2021, que entre si celebram o estado do Pará, através da Secretaria de Esportes e Lazer- SEEL e a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA.

- **Nome do Contratado:** MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELI.

- **Local de Execução da Obra:** Sede do Município de Augusto Corrêa/PA.

- **Origem do Recurso:** SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER- SEEL.

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços.

- **Número do Processo Licitatório:** 002/2022.

- **Data de Início da Obra:** 25 de fevereiro de 2022.

- **Data de Fim da Obra:** 19 de dezembro de 2022.

- **Valor Total da Obra:** R$ 700.521,06 (Setecentos mil, quinhentos e vinte e um reais e seis centavos).

- **Valor total aplicado:** R$ 285.398,73 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta três centavos)

- **Percentual total aplicado:** 40,74%.

- **Percentual mensal aplicado**: 3,88%.

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 27.238,82 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME O CONVÊNIO Nº902063/2020, NA COMUNIDADE DO ZÉ CASTOR NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada em engenharia civil para implantação de sistema de abastecimento de água, conforme o convênio nº902063/2020, na comunidade do zé castor no município de Augusto Corrêa.

- **Nome do Contratado:** ALTERNATIVA ENGENHARIA LTDA.

- **Local de Execução da Obra:** Comunidade do Zé Castor, Augusto Corrêa/PA.

- **Origem do Recurso:** Ministério da Agricultura Pecuária Abastecimento (MAPA).

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços.

- **Número do Processo Licitatório:** 003/2022.

- **Data de Início da Obra:** 29 de março de 2022.

- **Data de Fim da Obra:** 24 de dezembro de 2022.

- **Valor Total da Obra:** R$ 496.273,32(Quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).

- **Valor total aplicado:** R$ 116,111,93 (cento e dezesseis mil, cento e onze reais e noventa e três centavos).

- **Percentual total aplicado:** 23,39%.

- **Percentual mensal aplicado**: 23,39%.

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 116,111,93 (cento e dezesseis mil, cento e onze reais e noventa e três centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 13 KM DE ESTRADA VICINAL, TENDO INÍCIO NAS COORDENADAS 1º 15" 16,3"S 46º 35,19"W (BR 308) E COORDENADAS FINAIS DE 1º 13'08"S 46º30'02"W, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA, CONFORME O CONVÊNIO Nº 11/2022.

- **Objeto da Obra:** Contratação de serviços de recuperação de 13 km de estrada vicinal, tendo início nas coordenadas 1º 15" 16,3"S 46º 35,19"W (BR 308) e coordenadas finais de 1º 13'08"S 46º30'02"W, no Município de Augusto Corrêa/PA, conforme o convênio No 11/2022.
- **Nome do Contratado:** G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Estado de Transporte – SETRAN.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 004/2022.
- **Data de Início da Obra:** 20 de abril de 2022
- **Data de Fim da Obra:** 16 de dezembro de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 1.313.480,38 (um milhão, trezentos e treze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 670.061,44 (seiscentos e setenta mil, sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
- **Percentual total aplicado:** 51,01%.
- **Percentual mensal aplicado**: 51,01%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 670.061,44 (seiscentos e setenta mil, sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALOJAMENTO MUNICIPAL DA VILA DE ATURIAÍ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresa para Serviços de Reforma e Ampliação do Alojamento Municipal da Vila de Aturiaí, localizada na zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.
- **Origem do Recurso:** Recurso próprio.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 005/2022.
- **Data de Início da Obra:** 09 de junho de 2022.
- **Data de Fim da Obra:** 06 de novembro de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 120.115,14 (Cento e vinte mil, cento e quinze reais e quatorze centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 80.348,27 (oitenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)
- **Percentual total aplicado:** 66,89%
- **Percentual mensal aplicado**: 34,64%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 41.611,80 (quatrocentos e um mil, seiscentos e onze reais e oitenta centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA NA VILA DE ATURIAÍ, MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de Arena Esportiva na Vila de Aturiaí, Município de Augusto Corrêa/PA.
- **Nome do Contratado:** COMARQ CONSTRUÇÕES LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas– SEDOP.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços.
- **Número do Processo Licitatório:** 006/2022.
- **Data de Início da Obra:** 27 de maio de 2022.
- **Data de Fim da Obra:** 24 de outubro de 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 369.722,39 (trezentos sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos).
- **Valor total aplicado:** R$ 121.750,80 (cento e vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos)
- **Percentual total aplicado:** 32,93%.
- **Percentual mensal aplicado**: 20,66%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 76.420,46 (setecentos e seis mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e seis centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CAFEZINHO/SOLEDADE (13,6 KM), NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de serviços de recuperação da estrada Cafezinho/Soledade (13,6 km), com coordenadas iniciais -01°06’52’’S -46° 31’31’’W e final -01°10’51’’S -46°35’55’’W, no município de Augusto Corrêa/PA.

- **Nome do Contratado:** ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

- **Local de Execução da Obra:** Estrada Cafezinho/Soledade, Augusto Corrêa/PA.

- **Origem do Recurso:** Secretaria de Estrado de Transportes- SETRAN.

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de preços.

- **Número do Processo Licitatório:** 014/2022.

- **Data de Início da Obra:** 17 de agosto de 2022.

- **Data de Fim da Obra:** 14 de janeiro de 2023.

- **Valor Total da Obra:** R$ 1.680.073,01 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil, setenta e três reais e um centavo).

- **Valor total aplicado:** R$ 361.493,97 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos).

- **Percentual total aplicado:** 21,51%.

- **Percentual mensal aplicado**: 21,51%.

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 361.493,97 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RELATIVO A SETEMBRO/2022

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO NA VILA DO PERIMIRIM,MEIO RURAL DE AUGUSTO CORRÊA.

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa para executar os serviços de construção de uma ponte em concreto na vila do perimirim, meio rural de Augusto Corrêa.

- **Nome do Contratado:** Paulo Brigido Engenharia.

- **Local de Execução da Obra:** Comunidade do Perimirim.

- **Origem do Recurso:** Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

- **Modalidade de Licitação Contratada:** Concorrência.

- **Número do Processo Licitatório:** Nº 001/2016.

- **Data de Início da Obra:** 09/05/2016

- **Data de Fim da Obra:** 05/11/2016

- **Termos aditivos: 12º termo aditivo de prazo: 18/05/2022 a 14/11/2022**

- **Valor inicial da Obra:** R$ 2. 183.814,86 (Dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos)

- **Valor aditado:** R$ 94.903,56 (noventa e quatro mil, novecentos e três reais e cinquenta e seis centos)

- **Valor total da obra:** R$ 2.278.718,42 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos)

- **Valor total aplicado:** R$ 2.278.718,42 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos)

- **Percentual total aplicado:** 100%.

- **Percentual mensal aplicado**: 21,96%.

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 500.519,24 (quinhentos mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos).

Praça São Miguel, n° 60, Bairro São Miguel – CEP.: 68.610-000 – Augusto Corrêa/PA
Seplan.pmac21@gmail.com